



Minden a terv szerint épül Szentkirályon

**Szentkirály Község Önkormányzata**

**2009. december 17.**

**Továbbra is a tervezett ütemben zajlanak a szennyvízcsatornázás építő munkálatai Szentkirályon. December közepéig a csatorna 85%-a lefektetésre került, illetve a szennyvíztelep is a terveknek megfelelően épül.**

Végéhez közeledik a szeptember eleje óta tartó csatornázási projekt, már csak az Arany János, a Katona József és a Templom utca lakói várják a gerincvezetéküket. A tervek szerint a szakemberek ezekkel az utcákkal is rövidesen elkészülnek, így 2010-re szinte már csak a tereprendezési és helyreállítási munkák maradnak.

A lakosságnál megindultak a házi bekötések kivitelezési munkái is. Ezt ugyan minden érintett önállóan, saját költségkeretből és ütemterv szerint végzi, de a szakmai felügyelet itt is elengedhetetlen.

A földmunkálatokat a napokban megjelenő hideg és hó lassítja, de az eredeti elképzelés - miszerint 2010. március 1-jén megindul a próbaüzem - így is tartható.

A szennyvíztelep is jó ütemben épül, körülbelül 70%-a már elkészült: az épület és a beton műtárgyak szerkezetkészek. A kivitelezők igyekezetét dicséri, hogy a hideg beállta előtt sikerült befejezni a külső munkálatokat, így már csak a belső tér kialakítása (épület és technológiai gépészet) van folyamatban, mely az időjárástól függetlenül zajlik.

***A szennyvízberuházás témájával kapcsolatosan további információ kérhető Kutasi Ferenc településfejlesztőtől a 70/382-9190-es telefonszámon.***